



KIESWERK HOLCIM HÜNTWANGEN

8194 HÜNTWANGEN

PROJEKTBEZEICHNUNG

Kieswerk Holcim Hüntwangen
8194 Hüntwangen
Baumeistarbeiten (Betoninstandsetzung)

BAUHERR

Holcim Kies + Beton AG
Werk Hüntwangen
8194 Hüntwangen

BAULEITUNG

ewp AG Effretikon
8307 Effretikon

REFERENZPERSON

Rolf Grüniger (BH) 058 850 53 72
Rolf Bühler (BL) 052 354 21 91

SCHLÜSSELPERSONAL

Technischer Leiter: Jörg Hiestand
Bauführer: Jörg Hiestand
Polier: Giovanni Iapozzuto

BAUSUMME

CHF 263'900.00

BAUZEIT

August 2018 bis November 2018

KIESWERK HOLCIM HÜNTWANGEN

8194 HÜNTWANGEN

OBJEKTBE SCHRIEB

- Instandsetzung Silo B
- Lokale Instandsetzung / Betonsanierung Kranbahn
- Betonsanierung Treppenhaus innen und aussen

Folgende Arbeiten wurden ausgeführt:

- Instandsetzung Silo B:
 - Gerüstmontage
 - Ausbau / Rückbau von U-Profilen und Gummischutzmatten
 - Instandsetzung von Wandbeschädigung auf Seite zum Silo F
- Betonsanierung Treppenhaus innen:
 - Lokale Betoninstandsetzung an Wänden, Decken und Treppen
- Instandsetzung Treppenhaus aussen:
 - Flächiger HDW-Abtrag
 - Applikation von Korrosionsschutz auf sandgestrahlten Eisen
 - Reprofilierung mit R4 Spritzmörtel
 - Auftrag Flächenspachtelung
 - Applikation Versiegelung
- Lokale Betoninstandsetzung Kranbahn
 - Diverse Betonstützen instand stellen
 - HDW-Abtrag und Aufbau analog wie beim Aussentreppenhaus beschrieben

HAUPTMASSEN

Betonabtrag mittels HDW	ca. 30 to
Behandelte Eisen	ca. 1'000 m
Spritzmörtel (Trockengemisch)	ca. 40 to
Spachtelung	ca. 700 m ²
Versiegelung	ca. 700 m ²
Hydrophobierung	ca. 700 m ²

