



INSTANDSETZUNG SCHLOSSMAUERN

8447 DACHSEN

PROJEKTBEZEICHNUNG

Schlossanlage, Schloss Laufen am Rheinfall

BAUHERR

Baudirektion Kanton Zürich
Hochbauamt
8090 Zürich

BAULEITUNG

Johann Frei Dipl. Architekt ETH
8405 Winterthur

REFERENZPERSON

Roberto Mancuso 043 259 29 13
Florian Grunder 052 232 08 64

SCHLÜSSELPERSONAL

Jörg Hiestand, Haris Adilovic

BAUSUMME

CHF 1'500'000.00

BAUZEIT

September 2013 bis August 2015

INSTANDSETZUNG SCHLOSSMAUERN

8447 DACHSEN

OBJEKTBSCHRIEB

- Installation
- Eingerüsten der Schlossmauern
- Komplette Instandsetzung der Mauern und Mauerabdeckungen.

Ausführung wie folgt:

- Entfernen von altem defektem Putz
- Mauerwerkstabilisierungen mittels Vernadelungen
- Historisches Mauerwerk z.T. Ersetzen / Instandstellen / Fugenausbildung
- Bollensteinmauerwerk gem. Denkmalpflege erstellen
- Bedachungsarbeiten
- Rückbau von Mauerabdeckungen aus Mönch- und Nonnenziegeln
- Mauerabdeckungen mit Coppi-Ziegeln neu erstellen
- Natursteinplatten versetzen
- Umgebungsanpassungen im Schlossgraben
- Versetzen von Geländer und Beleuchtung Terrasse

HAUPTMASSEN

Mörtel (Spezialmischung gemäss Historiker / Denkmalpfleger) 135 t

Coppi-Ziegel 5'000 Stk.

Vernadelungen mit Mikrozetement 68 Stk.

Bollensteine und Rundkies 28m³

Rückbau / Materialabfuhr 130m³



– August 2015 / SJA –