



# PARKDECKSANIERUNG SWW LENGG 8008 ZÜRICH

## **BAUHERR**

Wasserversorgung der Stadt Zürich  
8021 Zürich

## **BAULEITUNG**

Ingenieurbureau Heierli AG  
8006 Zürich

## **REFERENZPERSON**

Simon Affolter (Bauherrenvertreter)  
044 415 22 56 / [simon.affolter@zuerich.ch](mailto:simon.affolter@zuerich.ch)

## **SCHLÜSSELPERSONAL**

Technischer Leiter: Fredi Jäggi  
Bauführer: Daniel Wenger  
Polier: Vincenzo Forte

## **BAUSUMME**

CHF 880'000.00

## **BAUZEIT**

Oktober 2016 – Oktober 2017

# PARKDECKSANIERUNG SWW LENGG

## 8008 ZÜRICH

### OBJEKTBECHRIEB

Parkdeckplatten abbrechen und neue Park- und Fahrflächen erstellen.

### HAUPTMASSEN

- Fläche 2'400 m<sup>2</sup> / Kubaturen 500 m<sup>3</sup>
- Parkdeckplatten schneiden für Abbruch 2'500 m<sup>3</sup>
- Parkdeckplatten abbrechen 2'400 m<sup>2</sup>, 500 m<sup>3</sup>
- PBD und Schutzmörtel abbrechen 2'400 m<sup>2</sup>
- Gerbergelenke abbrechen 90 m<sup>3</sup>
- Fläche reinigen, Kugelstrahlen 2'400 m<sup>2</sup>
- PBD aufflämmen 2'400 m<sup>2</sup>
- Schutzmörtel 75 m<sup>3</sup>
- Bewehrung 10'000 kg
- Querkraftdorne verlegen 2'500 Stk.
- Beton C30/37 mit Besenstrich 550 m<sup>3</sup>
- Arbeitsfugen schneiden abdichten 1'800 m<sup>3</sup>

